

Утверждаю
Заведующий МКДОУ «Детский
сад № 14 «Колосок» с.
Горнозаводского
Бережная М.В.
Подпись:

« 21 » апреля 2025 года

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г. (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес образовательного учреждения	Ставропольский край, Кировский р-н, с. Горнозаводское, ул. Калинина, 109
2	Наименование организации	МКДОУ «Детский сад № 14 «Колосок» с. Горнозаводского
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1972 г.
4	Площадь помещений в образовательном учреждении	1075
5	Теплоснабжающая организация	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
6	Материал стен	Кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа	Отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии	Имеется
9	Наличие теплового пункта	Имеется
10	Система отопления	Закрытая
11	Схема отопления	Однотрубная
12	Система ГВС	Отсутствует
13	Материал трубопроводов система отопления	Металлические
14	Схема теплоснабжения	Разработана и утверждена администрацией Кировского муниципального округа Ставропольского края
15	Система газоснабжения	Отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023г.г.	192
	2023-2024г.г.	183
	2024-2025г.г.	190
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2022-2023г.г.	4,78
	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	4,32
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	

	2022-2023г.г.	183,791
	2023-2024г.г.	193,38
	2024-2025г.г.	168,995
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	01.09.2025г.
3.2	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ГУП СК	01.08.2025г.

	«Крайтеплоэнерго»	
3.3	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	19.05.2025г.
3.4	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	01.09.2025г.
3.5	Проведение поверки приборов учета ТЭ № 49759	01.09.2025г.
3.6	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	01.09.2025г.
3.7	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	01.09.2025г.
3.8	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09.2025г.
3.9	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	01.09.2025г.
3.10	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	01.09.2025г.
3.11	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации и индивидуального теплового пункта и системы отопления с ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	01.09.2025г.
3.12	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла	01.09.2025г.
3.13	Получение паспорта готовности, к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г.	15.09.2025г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
4.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	01.09.2025г.
4.2.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	01.08.2025г
4.3	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	01.08.2025г ..
4.4	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	01.09.2025г.
4.5	АКТ о поверки прибора учета ТЭ №С-ДЕ 13-07-2023/261786145	01.09.2025г.
4.6	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09.2025г.
4.7	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	01.09.2025г.
4.8	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	21.04.2025
4.9	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла	21.04.2025
4.10	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	09.01.2025г.
4.11	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г.	15.09.2025г.